

CREATION D'UN LOTISSEMENT RUE DU CLOS ALLETETE A MILLY SUR THERAIN



MAITRE D'OUVRAGE



OPAC DE L'OISE
9, AVENUE DU BEAUVAISIS
60 000 BEAUVAIS

MAITRE D'ŒUVRE MANDATAIRE



GP ARCHITECTES
873, BLD DE LA RIOLETTE
60520 LA CHAPELLE EN SERVAL

MAITRE D'ŒUVRE COTRAITANT (VRD)



VERDI INGENIERIE SEINE
2, RUE JEAN BAPTISTE GODIN - PAE DU HAUT VILLE
60 000 BEAUVAIS

BUREAU DE CONTROLE



SOCOTEC - AGENCE DE CREIL
1 RUE DES PRUNELLIER - PARC ALATA
60100 CREIL

CSPS



CETE APAVE
172 AVENUE MARCEL DASSAULT
60 000 BEAUVAIS

Titre / société / lots	Noms	Tel	Mail	Présent	Absent	Diffusion	Convoqué prochaine réunion
MAITRISE D'OUVRAGE							
OPAC de l'Oise Tél : 03 44 79 50 50 Fax : 03 44 06 39 09	M.DEL RIO				X		
	Mme GOAZIOU	06 33 81 28 80 03 44 06 39 91	cgoaziou@opacoise.fr		X	X	
	M. MERLIN	06.32.91.04.42	amerlin@opacoise.fr		X	X	X
	Mme NICOLAS		cnicolas@opacoise.fr		X	X	
	Mme TOUZARD	03.44.06.39.95	ctouzard@opacoise.fr		X	X	
MAITRISE D'ŒUVRE							
GP ARCHITECTES Tél : 03.44.54.68.67 Fax : 03 44 54 96 45	M. GIRARD	03.44.54.68.67	girarde.gparchitectes@orange.fr		X	X	X
	M. PERONNET	06.84.40.05.38	c.peronnet@gparchitectes.com		X	X	X
Verdi Ingénierie Seine Tél : 03 44 48 26 50 Fax : 03 44 48 18 21	M. CALMELET	06.40.21.25.36	vcalmelet@verdi-ingenierie.fr	X		X	X
	Mme. CARETTE		mmcarette@verdi-ingenierie.fr		X	X	
VILLE DE MILLY SUR THERAIN							
Mairie Rue de Dieppe 60112 Milly-sur-Thérain Tél : 03.44.81.00.22	M.PHILIPPART	06.72.54.46.19	philippart.jj@orange.fr		X	X	
	M. COCAGNE	06.75.31.14.75	mairie.millysurtherain@wanadoo.fr		X	X	
	M. SMET	06.43.38.50.95			X	X	
BUREAU DE CONTROLE							
SOCOTEC Tél : 03.44.63.84.00 Fax : 03.44.53.03.97	M. VALETTE	06 15 28 51 17	Jean-Luc.VALETTE@socotec.com		X	X	
CSPS							
CETE APAVE Tél : 03.44.45.28.36 Fax : 06 11 85 12 66	M. EMORINE		jerome.emorine@apave.com		X	X	

Verdi Ingénierie Seine

SIEGE SOCIAL: 99 rue de Vaugirard - 75006 Paris - Tél. 01 42 22 61 22 - Fax 09 72 13 45 66 - seine@verdi-ingenierie.fr
SAS au capital de 37 000 € - SIREN 445 292 790 RCS PARIS - APE 7112B - TVA Intracommunautaire FR 08 445 292 790

AGENCE OISE: ZI du Haut Villé - Rue Jean-Baptiste Godin - 60000 Beauvais - Tél. 03 44 48 26 50 - Fax 09 72 13 45 65
www.verdi-ingenierie.com



CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
-------	---------	---------	----------------------

GEOTECHNICIEN							
FONDASOL	M. RICHE		bertrand.riche@fondasol.fr		X	X	
	M. DUFOUR	03 22 44 62 95 06 15 88 67 56	marc.dufour@fondasol.fr		X	X	
CONCESSIONNAIRES							
VEOLIA EAU SEAO	M. WALLOIS	06.12.17.10.96	arnold.wallois@veolia.com		X	X	
ERDF / ENEDIS	M. MONTFOURNY	06.63.16.13.10	mickael.monfourny@erdf-grdf.fr		X	X	
ORANGE	M.KRAUZE	06.63.16.13.10	herve.krauze@orange.com		X	X	
CAB	Mme GLORIEUX	03.44.10.52.57 06.22.44.30.81	s.glorieux@beauvaisis.fr		X	X	
ENTREPRISES							
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD RN17 GARE - BP11 60 190 ESTREES SAINT DENIS	M. Sébastien NOREL	03 44 10 30 66			X		
	M. Eddy Demeester	06 85 08 66 10	Eddy.DEMEESTER@eiffage.com	X		X	X
LOISELEUR 44 rue Aristide Briand BP 80003 60872 RIEUX cedex	M. LOISELEUR	03.44.71.08.01	loiseleur@groupe-loiseleur.com		X		
	M. JOUANIQUE	06 72 26 81 79	cedric.jouanique@loiseleurpaysage.com		X	X	
DEMATHIEU BARD Z.I. de la Pilaterie Rue de la Couture BP 14035 59704 MARCQ EN BAROEUL Cedex Tél : 03.28.32.67.43	M MONNIER	06.21.03.06.92	eric.monnier@demathieu-bard.fr		X		
	M MINEL	06.75.04.53.67	mickael.minel@demathieu-bard.fr		X	X	
	M TINGRY		cedric.tingry@demathieu-bard.fr		X	X	

PROCHAINE REUNION				
N°	DATE	HEURE	LIEU	OBJET
14	17/11/2016	14h00	Sur site	Réunion de chantier VRD

Les éléments en ROUGE sont ceux ajoutés dans le dernier compte rendu, en l'occurrence n°13

Le compte-rendu de chantier est considéré comme accepté sans réserve s'il n'a pas fait l'objet d'observation écrite avant ou pendant le rendez-vous de chantier suivant.

R1 : premier rappel,

R2 : deuxième rappel,

R3 : troisième rappel. A l'issue du 3eme rappel, la relance est faite par courrier ; PM : Pour Mémoire

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné				
OBJET DE LA REUNION							
CR13	Réunion de chantier. L'objectif de la réunion est d'aborder l'ensemble des interrogations des interlocuteurs.						
OBSERVATIONS SUR LE COMPTE RENDU PRECEDENT							
CR13	Sans objet.						
DOCUMENTS REMIS							
	SANS OBJET						
INFORMATIONS ET PIECES A FOURNIR							
CR11	ERDF Voir pour mise à jour des plans avec optimisation des coffrets CIBE / ReMBT - RAPPEL	Sem. 43	ErDF				
CR13	EIFFAGE Fournir premières campagnes d'essais de plaques	Sem. 46	Eiffage				
CR11	Fournir plans et notes de calculs RECTOR des Poutres passerelle à SOCOTEC pour VISA. - RAPPEL	Sem. 43	Eiffage				
CR10	Fournir les éventuelles mises à jour du dossier EXE de la passerelle à FONDASOL Fournir proposition et fiche technique des murets techniques - En cours	PM Oct. 16	Eiffage Eiffage				
CR10	BUREAU DE CONTROLE Faire un retour sur le dossier de la passerelle	Oct. 16	Socotec				
SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER							
CR3	ORDRES DE SERVICE Les entreprises ont été notifiées par OS par l'OPAC le 18/04/2016. EFFECTIFS/INTEMPERIES Tableau de suivi des intempéries : <table><tr><th>Date</th><th>Motif intempéries</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr></table> PLANNING / AVANCEMENT DES TRAVAUX Substitution de sol en cours Evacuation des terres en cours Passerelle en cours (pieux réalisés, tablier la semaine 46)	Date	Motif intempéries	-	-	PM	
Date	Motif intempéries						
-	-						
CR13	EIFFAGE rappelle qu'au vu des conditions difficiles sur site, le planning est amené à être ajusté et à évoluer. Planning mis à jour le 20/10/2016 par EIFFAGE :	PM					

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
-------	---------	---------	----------------------

D.I.C.T - ARRETES DE CIRCULATION - AUTORISATIONS DE VOIRIE - DEVIATIONS

CR3	<u>D.I.C.T.</u> Fournir une copie des récépissés de DICT à VERDI.	PM	EIFFAGE
CR11	<u>ARRETES</u> La mairie demande que les livraisons ne cheminent pas par la déviation envisagée ci-dessous lors de la réalisation de la tranchée commune rue du Clos Alletete. Pendant la réalisation de la tranchée commune rue du Clos Alletete, EIFFAGE indique que la fermeture de la rue sera nécessaire (pour env. 1semaine maximum). Il devra être envisagé la déviation suivante :	PM	Tous
CR4			
CR3	Fournir les copies des demandes d'arrêtés et demande de permissions de voirie.	PM	EIFFAGE

HYGIENE – SECURITE – INSTALLATIONS

CR3	<u>INSTALLATIONS DE CHANTIER</u> VERDI rappelle que l'entreprise est tenue de respecter le cahier des charges, notamment en termes de limitation des nuisances (Cf. Chapitre 4.1 du CCTP / Partie : Prescriptions pour limiter l'impact des chantiers sur l'environnement Extrait de la Charte « Chantier vert » -). <u>CONSTAT D'HUISSIER</u>	Juin 2016	EIFFAGE
CR4	EIFFAGE indique qu'un exemplaire du constat d'huissier est à disposition dans la cabane de chantier.	PM	TOUS
CR3	Fournir une copie du constat d'huissier à l'OPAC, la Mairie et à VERDI.	PM	EIFFAGE

SUJETS ABORDES

CR12	<u>VOIRIE</u> FONDASOL est passé sur site le 08/11/2016. (Hors réunion : note de visite remis le 14/11/2016) Terrassements et substitutions en cours. Les conditions météorologiques rendent les travaux difficiles.		
CR12	Finaliser la protection et balisage le long du mur (propriété au n°3 rue du clos Alletete). La MOA et MOE invite FONDASOL à passer dès à présent sur site dans le cadre de sa mission G4. Evacuation des déblais prévue pour début de semaine 45. Vérifier l'intégrité de l'eau en sorti du filtre à paille et l'intégrité des berges des cours d'eau.	Rappel Sem. 44/45	EIFFAGE Fondasol
CR10	La Mairie indique que la voirie de la RD sera refaite. ⇒ VERDI demande que la date prévisionnelle soit communiquée – Objectif : réaliser la traversée de RD pour raccordement AEP avant.	PM	EIFFAGE
CR6	RAL 3004 pour les mobiliers urbains et candélabres.	PM	EIFFAGE
CR5	La mairie demande que les zones susceptible de présenter de l'eau, même en faible quantité (décaissé centrale) soit sécurisée afin qu'aucun enfant ne risque de s'y noyer. ⇒ Etudier l'implantation de clôtures en conséquence.	PM	OPAC / GPA / VERDI
CR12	<u>ASSAINISSEMENT</u> Assainissement sous vide terminé. Les essais de mise sous pression sont conformes.		

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné															
CR10	Prendre en compte les remarques de Madame GLORIEUX du 02/08/2016 concernant le bassin	PM	EIFFAGE															
CR5	Prévoir un coude au niveau de la surverse du bassin	PM	EIFFAGE															
	PASSERELLE																	
CR13	Travaux de fondations de la passerelle en cours.																	
CR12	Passerelle provisoire posée.																	
CR11	Dernier avis en date du 18/10/2016 du bureau de contrôle concernant la passerelle : <table><tr><th colspan="2">(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)</th><th>F</th><th>S</th><th>D</th></tr><tr><td>F3-1</td><td>Pieux de la passerelle Le modèle géotechnique retenu est cohérent avec le rapport FONDASOL. Cet avis favorable permet de considérer comme suivi d'effet l'avis n° F1-1 (21060/16/1891).</td><td>F</td><td></td><td></td></tr><tr><td>F3-2</td><td>Poutres passerelle Pour Mémoire F2-2 (en attente plans et notes de calculs RECTOR).</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)		F	S	D	F3-1	Pieux de la passerelle Le modèle géotechnique retenu est cohérent avec le rapport FONDASOL. Cet avis favorable permet de considérer comme suivi d'effet l'avis n° F1-1 (21060/16/1891).	F			F3-2	Poutres passerelle Pour Mémoire F2-2 (en attente plans et notes de calculs RECTOR).					
(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)		F	S	D														
F3-1	Pieux de la passerelle Le modèle géotechnique retenu est cohérent avec le rapport FONDASOL. Cet avis favorable permet de considérer comme suivi d'effet l'avis n° F1-1 (21060/16/1891).	F																
F3-2	Poutres passerelle Pour Mémoire F2-2 (en attente plans et notes de calculs RECTOR).																	
CR10	EIFFAGE indique que la passerelle peut-être commencée dès obtention de l’aval du bureau de contrôle et de géotechnicien.																	
CR3	EIFFAGE indique que les pieux de fondation de la passerelle seront foncés par vibration.																	
	RÉSEAUX DIVERS																	
CR10	La tranchée commune sera réalisée en première phase.	PM																
CR7	La mairie a indiqué par téléphone le 20/07/2016 qu’elle accepte le modèle de candélabre défini au marché. <u>ErDF</u>	PM	EIFFAGE															
CR10	Un point a été fait le 13/10 avec Monsieur MONTFOURNY. Il a été décidé / rappelé : ⇒ Câbles à commander par ErDF pour livraison sem. 45 ⇒ Intervention possible pour semaine 48 ⇒ Article 2 déposé et validé ⇒ Date de livraison transfo : 3 mois ⇒ Hauteur coffret à 40cm du sol minimum - S’assurer que la hauteur de coffret soit au dessus de la côte de référence ⇒ Possibilité de mutualiser des S22 avec les REMBT. Auquel cas, adaptation des murets techniques nécessaire ⇒ Prévoir la mise en place d’une cellule EPU dans transfo ⇒ Vérifier implantation HTA au niveau du croisement rue du clos Alletete / RD133																	
CR6	Un point a été fait avec Monsieur MONTFOURNY. Il a été décidé : - ErDF devra voir pour que la tranchée commune rue du clos Alletete soit réalisée entièrement par EIFFAGE (hors fouille pour raccordement à réaliser directement par ErDF) - Le transformateur devra être posé à une côte mini de 82,00 - Prévoir une armoire dans le transformateur pour l’éclairage public - ErDF devra valider l’emprise et implantation du transformateur, et voir si nécessité de mettre des marche ou rampe d’accès - Le transformateur sera finition brute - ErDF devra fournir les fiches techniques des coffrets et l’article 2 - Coffrets électriques à fournir en amont à EIFFAGE pour réalisation des murets techniques. - ErDF indique qu’il ne faudra pas que des prises de terre soient situées à moins de 8m du transformateur - EIFFAGE devra fournir les plans EXE DWG à EIFFAGE - Fournir le bilan de puissance éclairage public à ErDF ErDF demande à être prévu au plus tard 1,5 mois avant intervention. <u>Eau potable / VEOLIA</u>	13/07/16 																

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
CR4	- Possibilité d'intervenir les semaines 48 et 49 (pas après) - Il sera prévu 1 chambre AEP 80x80 par collectif (soit 3 chambres) VERDI rappelle la présence d'eau pouvant compliquer les travaux de terrassements et de pose des canalisations. VERDI indique qu'il sera préférable de réaliser le tronçon rue du clos Alletete dans un seconde temps (soit en même temps que les réseaux divers lors de la 2^{ème} phase VRD). De ce fait, l'intervention de VEOLIA sera réalisée de la façon suivante : 1^{ère} phase : pose canalisation principale sur le lotissement + PE antennes - Intervention semaine 30 - Délais env. 1 semaine 2^{ème} phase : pose des citerneaux, chambres, poteau incendie + réalisation du tronçon rue du clos Alletete jusqu'à la rue de Dieppe. - Date d'intervention à définir - Délais env. 3 jours 3^{ème} phase : essais bacterio et pression + Mise en eau du réseau. - Date d'intervention à définir <u>Télécom</u>	PM	
CR12	Envisager la pose de la chambre L4T qu'en 2 ^{ème} phase.	PM	
CR11	Un point a été fait le 20/10 en réunion avec Monsieur KRAUZE. Il a été décidé / rappelé :	20/10	ORANGE
	- Prévoir la mutualisation du génie civil télécom et fibre - Prévoir remplacement des L2T (x2) par une L3T - Prévoir la mise en place d'une L4T en limite de propriété - VERDI indique que cette chambre sera posée sur un lit de gravette. M. KRAUZE n'a omis aucune objection à cette solution - Prévoir la mise en place de L1T pour les collectifs (x3) - Les tampons des chambres ne devront ni être logotée France Telecom ni Orange (juste Telecom) - Prévoir une botte de 5 fourreaux PVC 42/45 pour la tranchée commune et 2 fourreaux PVC 42/45 pour les antennes - Prévoir la mise en place d'une boite béton 30x30 en limite de propriété (côté privé) – Pas de coffrets télécom dans les murets techniques - ORANGE a fourni un plan annoté à EIFFAGE – Pour prise en compte dans les plans EXE - ORANGE valide le raccordement sur la chambre rue de Dieppe (dito marché)	PM	
CR3	Monsieur KRAUZE a indiqué qu'il fallait prévoir une chambre L5T en limite de parcelle, permettant d'accueillir le télécom et la fibre.	PM	EIFFAGE
	<u>COMPENSATION ZONE HUMIDE</u>		
CR3	Une visite du site a été faite avec LOISELEUR et VERDI. LOISELEUR devra voir avec la mairie pour l'accès au site.	Juin 2016	Loiseleur

RECAPITULATIF DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, PLUS ET MOINS VALUES

N° Devis	Lot / Entreprise	Désignation	Montant HT	Validation
16/319	Lot 2 / EIFFAGE	Substitution de sols	105 922,52 €	En cours
16/227	Lot 2 / EIFFAGE	Remplacement des vannes VACUFLOW (Barriquand) par des vannes AIRVAC (SOC)	18 900,00 €	En cours
16/2111	Lot 2 / EIFFAGE	Voirie d'accès à la pâture sud	7 150,40 €	En cours
16/210	Lot 1 – Lot 2	Empierrement des plates formes bâtiment	72 674 €	En cours

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
-------	---------	---------	----------------------

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Photographies prises le 09/11/2016



CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
-------	---------	---------	----------------------



CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
-------	---------	---------	----------------------

