

OPAC DE L'OISE
COMMUNE DE MILLY-SUR-THERAIN
CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS COLLECTIFS & 10 LOGEMENTS INDIVIDUELS LOCATIFS ET
UN BATIMENT EN CO-LOCATION POUR ALZIEIMERS LEGERS
RUE DU CLOS ALLETETE

COMPTE RENDU

REUNION DE CHANTIER N°26 DU VENDREDI 09 JUIN 2017

	DENOMINATION Sociale	TEL. /FAX	REPRESENTANT	Pré Abs Exc	Diff	Con v	Abs
MAITRE D'OUVRAGE	OPAC DE L'OISE 9 avenue du Beauvaisis BP 80616 60016 BEAUVAIS cedex	Tél : 03.44.06.39.91 Mobile : Mobile : 06.32.91.04.42	M. Aurélien MERLIN amerlin@opacoise.fr Mlle Johanne LE DANTEC jle-dantec@opacoise.fr M.DEL RIO Mme NICOLAS cnicolas@opacoise.fr	Pré	X X X		
MAITRE D'ŒUVRE BATIMENT	GP ARCHITECTES 873 Bd de la Riollette 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL	Tél : 03.44.54.68.67 Mobile : 06.84.40.05.38	M. Emmanuel GIRARD girarde.gparchitectes@orange.fr M. Cédric PERONNET c.peronnet@gparchitectes.com	Pré	X X		
MAITRE D'ŒUVRE VRD	VERDI INGENIERIE ZI du Haut Villé Rue Jean Baptiste Godin 60000 BEAUVAIS	Tél : 03.44.48.26.50 Fax : 03.44.48.18.21 Mobile : 07.86.62.38.69	Mme.CARETTE mmcarette@verdi-ingenierie.fr		X		
BUREAU DE CONTROLE	SOCOTEC Agence de Creil 1 rue des prunelliers Parc Alata 60100 CREIL	Tél : 03.44.63.84.00 Fax : 03.44.53.03.97 Mobile : 06 15 28 51 17	M. VALETTE Jean-Luc.VALETTE@socotec.com		X		
BUREAU ETUDE DE SOL	FONDASOL	Tél : 03.22.44.62.95	M. Marc DUFOUR Marc.dufour@fondasol.fr		X		
CSPS	CETE APAVE 172 avenue Marcel DASSAULT 60 000 BEAUVAIS	Tél : 03.44.45.28.36 Mobile: 06.	M. DELMAS olivier.delmas@apave.com		X		
EPFLO	EPFLO		M. DESCHODT jean-marc.deschodt@epflo.fr		X		
MAIRIE	Mairie Rue de Dieppe 60112 Milly-sur-Thérain	Tél : 03.44.81.00.22 Tél :0672544619 Tel 0680903957 Tél :0643385095	M.PHILIPPART philippart.ij@orange.fr mairie.millysurtherain@wanadoo.fr M. SMET M. DROUARD M.COCAGNE		X		
ELECTRICITE	ERDF 4 Rue St Germer 60000 BEAUVAIS	Tél : 03.44.79.34.48 Mobile : 06.63.16.13.10	M. MONFOURNY mickael.monfourny@erdf-grdf.fr		X		
TELEPHONE	ORANGE 365 rue Louis BARTHOUS 60280 MARGNY LES COMPIEGNE	Mobile :06.87.74.34.52	M.KRAUZE herve.krauze@orange.com		X		
ASSAINISSEMENT	CAB	Tél :03.44.10.52.57 Mobile : 06.22.44.30.81	Mme GLORIEUX s.glorieux@beauvaisis.fr		X		
EAU	VEOLIA	Mobile : 06.12.17.10.96	M.WALOIS		X		

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER Vendredi 16 juin 2017 à 13h00 Sur chantier

Nota : En l'absence de remarques formulées par écrit sous huit jours à compter de la date de diffusion du présent compte-rendu ou notifiées au compte-rendu suivant, le compte-rendu est considéré comme accepté par l'ensemble des destinataires (y compris les absents éventuels). Ce document une fois accepté, est CONTRACTUEL.

LES ENTREPRISES

	DENOMINATION Sociale	TEL./FAX.	Représentant	Pré Abs Exc	Diffusion	Convoqué	Absence
Lot n°01 TCE	DEMATHIEU BARD Z.I. de la Pilaterie Rue de la Couture BP 14035 59704 MARCQ EN BAROEUL Cedex	Tél : 03.28.32.67.43	M Eric Monnier eric.monnier@demathieu-bard.fr		X		
		Mobile : 06.21.03.06.92	M Mickael.minel mickael.minel@de-demathieu-bard.fr		X		
		Mobile 06.07.91.38.71	M.Cédric TINGRY cedric.tingry@demathieu-bard.fr		X	16/06/ 2017	1
		Mobile 06.78.29.26.86	M.Ludovic DUFOUR Ludovic.dufour@demathieu-bard.fr	Pré	X	16/06/ 2017	
Lot n°02 VRD ESPACES VERTS	EIFFAGE ROUTE RN 17 Gare BP 11 60190 ESTREE ST DENIS	Tél : 03.44.41.30.66 Port : 06.85.08.66.10	M Eddy DEMEESTER eddy.demeester@eiffage.com		X		
Lot n°03 ZONE HUMIDE	LOISELEUR 44 rue Aristide Briand BP 80003 60872 RIEUX cedex	Tél : 03.44.71.08.01	M. loiseleur@groupe-loiseleur.com		X		

Les entreprises convoquées sont priées d'être présentes et de respecter l'heure du rendez-vous de chantier.

OS le 18/04/2016

Démarrage des travaux

Délais de préparation = 2mois VRD

Délais d'exécution = 11 mois (compris préparation) hors intempérie compris congés payés

Délais de préparation = 1mois BATIMENT

Délais d'exécution = 18 mois (compris préparation) hors intempérie compris congés payés

Livraison le

MAITRE D'OUVRAGE

OPAC DE L'OISE

- Fournir la liste des prestations retenues pour les labels HSS et Humanis FAIT
- Afin d'éviter les conflits d'ouverture de porte dans les RDC des collectifs, il est préférable de rester avec les portes coulissantes. VU MODIFICATION DE PLAN A FAIRE
- Suite à la lecture des demandes de modifications pour les logements HHS/HUMANIS, GPA confirme que seuls le déplacement des radiateurs et PC sont possibles. **PM**
- Suite à la réunion du 03/03/2017 l'équipement locaux entretiens sera réparti de la façon suivante :**
- Bât A un vide sceau y compris robinetterie avec BEC **PM**
- Bât C un vide sceau y compris robinetterie avec BEC et un WC **PM**
- Mme Carette informe Mlle LE DANTEC qu'il n'est pas possible d'approfondir la zone humide entre les logements **PM**
- Constat Huissier DEMATHIEU le Lundi 27/02/2017 à 8h00. **FAIT reste diffusion**
- **Faire le point sur prolongation de délais suite au décalage de la fin des VRD à la fin septembre sachant que le GO devait débuter à mi-août.**
- Rappel que les OPR se feront uniquement en présence des Consuels et Qualigaz
- Rappel qu'il n'y a pas de réception en juillet/août

MAITRE D'ŒUVRE BATIMENT / OPC**GP ARCHITECTES**

- Faire le point sur les prestations retenus pour le HSS et Humanis. **RESTE HUMANIS**
- Faire le point sur le carrelage en RDC des logements individuels. **Vu lors de la réunion du 23/02/2017, il n'y a plus de carrelage au RDC des logements individuels**
- **Faire le point sur la périphérie des bâtiments pour compenser les accès portes et porte fenêtres. Voir les différences de 40 à 60cm de différences entre les niveaux des portes fenêtre et le TF des VRD.**
- Vérifier demande de RAL 7030 pour l'ensemble des ouvrages métallique.

MAITRE D'ŒUVRE VRD**VERDI INGENIERIE SEINE**

- Voir pour la mise en place de bornes anti-stationnement dans les virages afin de protéger les trottoirs
- **Demande de mise à jour des plans de nivellement en périphérie des bâtiments et points de niveaux bassin. RAPPEL**
- Voir pourquoi l'arbre a été conservé par Eiffage (Voir photo ci-dessous) Vu il sont conservés
- Suite à la réunion de relecture CCTP du 30/06/2016, il est confirmé que les places de stationnement PMR des logements individuels sont dans les garages.**PM**

C.S.P.S.**CETE APAVE**

- Rappel que le feu sur le chantier est strictement interdit.
- Faire inspection commune avant démarrage des travaux.
- Demande que les cartes professionnelles soient portées par chaque ouvrier.
- Réclame les PPSPS de toutes les entreprises pour avis avant démarrage des travaux :

	DEMATHIEU BARD	EIFFAGE TP	LOISELEUR	DACQUIN	SDC 80	THEBAULT	BOUCHEZ	HRC					
PPSPS	X	X		X	X	X	X	X					
Inspection Commune		X		X	X	X	X	X					
Sous- traitant	-												

BUREAU DE CONTROLE**SOCOTEC**

ENTREPRISE	AVIS BC			Observation
	N°	objet	Date	

CONCESSIONNAIRES

ERDF :

- **Fournir dimension des fourreaux pour pénétration en bâtiment individuel et collectifs.**
- 1 fourreaux de 160mm et 1 fourreau de 40mm pour la mise à la terre pour les collectifs
- 1 fourreaux de 90mm et 1 fourreau de 40mm pour la mise à la terre pour les individuels
- Fournir détail finition périphérique du poste HTA.

FT :

Demande de passage de tubes 42/45 en VS pas de fourreau vert car les VS sont inondables.
Pour les collectifs il sera possible de réunir la gaine fibre et la gaine télécom en une colonne unique de 90cm ;

Il ne sera pas nécessaire de faire une colonne dans les combles, le réseau des combles sera repris depuis la GT du 1^{er} étage.

Mr Krauze demande 3 fourreaux 25/28mm par logement collectifs.

Mr Krauze demande un regard 80*80cm devant jaque collectif (A, B et C)

Les regards 30*30cm des logements individuels seront implantés en espace vert au plus proche des murets techniques.

Une chambre de tirage L4T sera à implanter à l'entrée du projet (Portail existant).

Mr Krauze demande 2 fourreaux 42/45mm par logement individuels aiguillés depuis les regards 30*30cm.

EAU :

Confirmer taille des compteurs dans les GT palières

.

AVANCEMENT GENERAL DU CHANTIER

- RESEAUX SOUS-PRESSION 100 %
- PREPARATION VOIRIE 100 %
- PASSERELLE 100 %
- PLATEFORME BAT 100 %
- TRANCHEES COMMUNES 100 %
- INSTALLATION DE CHANTIER DB 100 %
- PIEUX 100 %
- TETE DE PIEUX 100%
- LONGRINES 100 %
- DALLE BASSE 100 %
- VOILES BA 95%
- ELEVATION BRIQUE 75 %
- INCORPORATION ELEC 60 %
- INCORPORATION PLOMB 85 %
- CHARPENTE 2 %
- MEN EXT 10 %

PHOTOS :



TRAVAUX A VENIR

- Pré dalle
- Elévation
- Planchers
- Charpente
- Men Ext
- Couverture

OBSERVATIONS PARTICULIERES

LISTE DES LOGEMENTS LABEL HSS/HUMANIS

BAT A : 1 ;2 et 3

BAT B : 10 et 11

BAT C : 16 ; 17 et 18

Equipement locaux entretiens

Bât A un vide sceau y compris robinetterie avec BEC

Bât C un vide sceau y compris robinetterie avec BEC et un WC

EFFECTIFS

Les entreprises ayant un effectif présent sur chantier doivent être représentées le jour du rendez-vous de chantier.

DEMATHIEU BARD	EIFFAGE TP	LOISELEUR	DACQUIN	SDC 80	THEBAULT	BOUCHEZ	HRC	LOIRET 45				
9	0		0	3				5				

INTEMPERIES

Société	JOUR	MOIS	MOTIFS	CUMUL JOURS
DB	23, 27 et 28	Février	Pluie	3
DB	1, 6, 7 et 23	Mars	Pluie	7
DB	17 ; 26 ; 27 et 28	Avril	Pluie	11
DB	3 ; 11 ; 12 ; 17 et 18	Mai	Pluie	16

PENALITES

	Retard sur planning d'intervention : 1/1000 ^{ème} du montant du marché/jour de retard	Absence aux réunions : - sécurité : 100€ - chantier : 50€	Non remise de documents : - sécurité : 200€/jr - échantillons : 30€/jr - logt témoin : 100€/jr - techniques : 30€/jr - sous-traitant : 80€/jr	TOTAL en €
DEMATHIEU BARD Lot TCE				
EIFFAGE TP Lot VRD ESPACES VERTS LOTS A BATIR et BASSIN D'INFILTRATION				
LOISELEUR Lot 3 – ZONE HUMIDE				

LISTE DES CHOIX

	Prestations	Présentation		Référence, couleur, détails...	Avis OPAC
		Doc.	Echant.		
DIVERS GO/ charpente / couverture / ravalement	Tuiles		X		
	Accessoires couverture		X		
	Sous face PVC		X		
	Sortie de Ventilation de chute	X			
	Sortie VMC		X		
	Gouttière	X	X		
	Appuis de fenêtre		X		
	Seuils	X	X		
	Enduits				
	Parement Brique	X	X		

M E N U I S E R I E	Escaliers		X		
	Portes intérieures	X			
	poignée			X	
	butée			X	
	Trappes				
	accès comble	X			
	visite			X	
	Boîtes aux lettres	X			avec RAL
	Porte d'entrée	X			avec RAL
	poignée			X	
	butée			X	
	œilleton			X	
	Portes Locaux de rangement	X			
Fenêtres	X	X			
Volets	X	X			
Porte garage	X				
E L E C T R I C I T E	Tableau électrique			X	
	Interrupteurs			X	
	Prises classiques			X	
	Prises four			X	
	Prises TV			X	
	Prises Téléphone			X	
	Plafonniers			X	
	Éclairage locaux service			X	
	Applique lavabo et évier			X	
	Radiateur	X			
	Interphonie	X			
	DAFF			X	
P L O M B E R I E	Douche				
	Bac	X			
	Mitigeur			X	
	Douchette			X	
	Barre réglable			X	
	Cabines douche	X			
	Lavabo			X	
	Meuble	X			
	Mitigeur			X	
	WC				
	Cuvette	X			
	Abattant			X	
	Évier Résine			X	
	Meuble	X		x	
	Bouche VMC			X	
	Entrées d'aire			X	
Robinet puisage	X				
BEC	X				
Radiateurs	X				
R E V E T E M E N T S	Faïence		X		+ calepinage architecte

	Carrelage Plinthes Barres de seuil Sols souple	X	X	+ calepinage architecte pour hall	
PLACO / PEINTURE	Faux plafond hall Peinture hall Habillage bois	X X X	X	+ calepinage architecte + proposition architecte + proposition architecte	
VRD	Clôture Portail Portillons Parevue Candélabre ou éclairage Pavées Béton désactivé	X X X X X X X	X X	avec RAL avec RAL	

DESCRIPTION	PRODUIT	REFERENCE	MARQUE	COULEUR	AUTRE

TABLEAU PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

DATE DE DIFFUSION	DE	ENTREPRISE	N° DEVIS	OBJET	PRIX HT	VALIDATION
08/06/2016		EIFFAGE ROUTE	16/211	Voie d'accès herbages	7 150.40	VALIDER
10/06/2016		EIFFAGE ROUTE	16/227	Vannes	18 900.00	VALIDER
29/09/2016		EIFFAGE ROUTE	16/319	Renforcement Voirie	105 922.52	VALIDER
21/10/2016		DEMATHIEU & BARD	N°02	Plateformes 40mpa	79 923.50	VALIDER
03/03/2017		DEMATHIEU & BARD	N°03	Ventilation VS grille métal	3 686.70	VALIDER
03/03/2017		DEMATHIEU & BARD	N°05 bis	Radiateurs Thermospheres pour 10 logts individuels	43 500,00	Ressortir moins value radiateur elec
16/03/2017		DEMATHIEU & BARD	N°06 bis	Suppression carrelage RdC Indiv ; Supp Douche Rdc Indiv Supp plaquettes tableau Vide	-12 104.77 €HT	VALIDER

			sceau + BEC Bat A		
16/05/2017	DEMATHIEU & BARD	N°07	Modification Bat F	6 414.29 €HT	A reprendre
16/05/2017	DEMATHIEU & BARD	N°10	Sup sonnette	-396.72 €HT	VALIDER
16/05/2017	DEMATHIEU & BARD	N°08	Terrasses	15 390,00 €HT	VALIDER
18/05/2017	DEMATHIEU & BARD	N°09	Suppression motorisation de porte entree collectifs	-2634,00 €HT	VALIDER
TOTAL					189 532.72

ENTREPRISE BATIMENT TCE

DEMATHIEU BARD

MISE AU POINT TRAVAUX D'EXECUTIONS :

- Faire le point sur l'encastrement des coffrets électrique en façades des collectifs. (Fournir coupe).
- Mettre en place éclairage provisoire de chantier dans l'ensemble des bâtiments pour les circulations horizontales et verticales. Pour le 24/05/2017 RAPPEL
- Fournir mise à jour planning chantier pour le prochain CR
- Faire le point sur les ventilations de chute du bâtiment F et sanitaires des collectifs éloignés des colonnes. FAIT, reste à voir si la modification d'implantation du WC fonctionne.
- Prévoir tableau récapitulatif des propositions de choix pour la réunion échantillons du 12 mai 2017.
- Ne pas oublier la mise en place de caniveaux acodrain sur les porte-fenêtre sur terrasse du bâtiment F pour le respect de la garde d'eau. (METTRE A JOUR PLAN 03indice F du 30/03/2017)
- Fournir détail GT pour validation concessionnaires. FAIT en attente retour ORANGE VEOLIA

CHIFFRAGE DES PLUS ET MOINS-VALUE

- Pas de prise en charge du label Humanis fournir les moins-value.
- Fournir chiffrage pour le remplacement des portes de 93 en 83 cm pour les collectifs
- Fournir chiffrage pour le remplacement des portes à galandage par des porte battante en 83cm, y compris modification du type de cloison.
- Reprendre devis 6bis avec chiffrage avec remplacement BEC par BEC instantané électrique



- Vérifier chiffrage des barres de douche en T dans le devis 6 bis.
- Fournir chiffrage pour élargissement de la terrasse du bâtiment F à 2.80m.
- Fournir chiffrage conduit isolé en poujolat pour les logements individuels
- Voir pour la mise en place de badge bi technologie sur les collectifs Sans suite, Mme Ledantec ne souhaite pas de bi-technologie
- Fournir chiffrage moins-value pour les WC réhaussés
- Fournir chiffrage pour poele à granule avec tubage

LISTE DE VALIDATION DES CHOIX REUNION ECHANTILLONS DU 12/05/2017

- Choix de finition seuil PMR en WESER Gris En Attente validation BC
- Validation appuis de fenêtre LEGOULEZ BLANC

Couverture :

Validation tuiles double HP 20 flammé rustique et vallée de Chevreuse
Gouttière Zinc
Sous face PVC blanche

Enduit extérieurs :

Enduit 015 modénature même couleur en lissé
Enduit 016 modénature même couleur en lissé
Parement Terre de rose

Menuiseries extérieures :

Fixation tringle avec aimant.

Menuiseries intérieures :

Prévoir accès aux combles avec chanières
Trappe des individuels en 600*600mm

Plomberies sanitaires :

Evier blanc arctique de chez Franke
Fournir pommeau de douche avec flexible métallique recouvert PVC
Validation de la robinetterie GROHE gamme BAUEDGE
Validation paroi de douche en 8mm Line Easy Origine de chez Van Marke
Validation pare baignoire en 4mm Intro Pannello de chez Van Marke
Validation receveur carré extra-plat à encastrer BASTIA 90*90cm de chez ALLIA pour les RDC
Validation receveur carré extra-plat à poser BASTIA 90*90cm de chez ALLIA pour les RDC
Validation WC Vitra gamme NORMUS avec charnières inox
Validation meuble évier NEOVA SKU 250094 avec ajout de pastilles amortisseur de portes
Validation BEC modèles stable sur socle de chez ATLANTIC
- Confirmer finition meuble de SdB avec :
Miroir panoramique et applique LED
Choix de couleur dans la gamme du fabricant (Fournir échantillon couleur pour réunion échantillons)
Pieds inox
Poignées métalliques
Plan vasque en céramique
- Fournir échantillon barre de relevage.
- Fournir échantillon barre de douche, pommeau de douche et flexible PVC

Electricité :

Pour les éviers poser des douilles en remplacement des luminaires
Plafonnier circulation en ampoule LED
Prendre double bac électrique pour pouvoir mettre la boxe

Regarder luminaire réglette Epsilon
Prévoir interphone main libre
Revoir luminaires extérieurs et intérieurs
Sonnette couleur sable
Voyant lumineux sur locaux technique

Revêtement de sol et faïences :

Faïence Glossy blanc brillant Réf 3513911 pose verticale dans la douche et horizontal dans les baignoires
Listel décor plomo D en pose vertical opposé au mitigeur
Listel décor plomo D en pose horizontal à 1.80m
Bois du bord de mer Gris 25075505 TX Standing Tarket

Peintures :

Peinture des plinthes et bâtis de porte en gris clair

POUR MEMOIRE

- Prévoir ventilation CF des séjours du bâtiment F avec cours anglaise sur chambre 2 et 4, le réseau sera en attente sous chape percement de dalle compris. **PM**
- Voir positionnement BAL des collectifs sur les bâtiments D et E. **Sans suite elles seront en extérieure sur pied après les portillons PM**
- Prévoir fixation des réseaux sous-dalle et déposer les parpaings suivant l'avancement des fermetures des prédalles. **PM**
- Pour le bâtiment F supprimer le contrôle d'accès et portillons **PM**
- **Pas de robinet de purge ou alimentations lave-vaisselle dans la zone des laves vaisselles. PM**
- **Pose des prises RJ 45 des cuisines déplacer dans les séjours avec le bloc prise TV PM**
- **Suite à la mise en place des réservations de 2cm pour les portes de garages, redescendre les linteaux de 2cm également. PM**
- Position Robinet de puisage au dos des éviers avec purge sous évier pour les logements individuels. **PM**
- Position Robinet de puisage dans le prolongement des lavabos salle de bain pour le bâtiment F. **PM**
- Position Robinet de puisage dans le prolongement des éviers pour les RdC des collectifs **PM**
- Pour la terrasse du bâtiment F vu lors de la réunion la dalle sera avec une finition béton désactivé afin d'éviter l'ajout d'un revêtement supplémentaire. **PM**
- Prendre en compte le CCTP pour les prises TV dans chaque chambre. **PM**
- Constat huissier avant travaux le 27/02/2017 à 8h00 sur chantier. **FAIT reste diffusion**
- Rappel Visio main libre pour les collectifs **PM**
- Carillon extérieur au-dessus de la porte d'entrée. **PM**
- Prendre en compte la labélisation HSS/HUMANIS des logements RDC des bâtiments A, B et C **PM**
- Pour les SdB en RDC prévoir DCL au-dessus du plan vasque **PM**
- Utilisation de la gare SNCF en zone tampon pour les livraisons. **PM**
- **Prévoir une prise dans les séjours à l'emplacement des Conduits de cheminée pour branchement éventuel d'un poêle à granule.**
- Evacuation et PVC sous éviers, prévoir trou de 50mm sur les joues des meubles. **PM**
- **Faire le point avec le BC pour le type de porte de garage PMR dans les logements individuels**
- **Fournir dossier de demande d'agrément de sous-traitants**
- **Suite à la proposition de variante sur l'isolation intérieure, veuillez fournir fiches techniques matériaux et modification d'étude thermique. En attente MOA**
- Faire votre inspection commune et transmettre votre PPSPS. **FAIT**

ENTREPRISE VRD ESPACES VERT BASSIN INFILTRATION**EIFFAGE TP**

- Réaliser nettoyage journalier de la voirie y compris abords du chantier. **PM**
- Suite à la réunion de relecture CCTP du 30/06/2016, il est confirmé que les places de stationnement PMR des logements individuels sont dans les garages. **PM**
- Démarrage travaux envisagé mi-juin Reprise le 04/10/2016 **PM**
- **Toute modification d'altimétrie devra faire l'objet d'une vérification des volumes des déblais/remblais afin de s'assurer du respect du DLE**

Candélabres : confirmer la validation du modèle auprès de la ville + valider les implantations à l'aide d'études d'éclairage

- **Prévoir mise en place de la clôture définitive en fond de la parcelle**

-Mettre en place les clôtures du bassin en remplacement des clôtures provisoire de chantier **RAPPEL**

Les options 1 (pavés stationnements), 3 (gazon en rouleau) et 4 (force 14/16 arbres) ont été retenues.

L'option 2 (stationnements PMR) n'a pas été retenue.

Fournir des éléments d'exécution à Madame GORIEUX de la CAB (listing remis par Madame Goaziou à VERDI et EIFFAGE). **FAIT**

Prendre en compte maillage des clôtures suivant loi sur l'eau (180mm*140mm)

ENTREPRISE ZONE HUMIDE**LOISELEUR**

- Retirer dossier marché à disposition au siège de l'OPAC **FAIT**

GENERALITES

- Fournir rapidement vos dossiers techniques format papier(plans, PV, docs, ...) à SOCOTEC pour validation avant pose, à défaut l'entreprise assumera la responsabilité financière d'une dépose ordonnée par le maître d'œuvre.

- D'une manière générale, tous documents doivent être transmis au Maître d'Œuvre pour accord avant diffusion à : Maître d'Ouvrage, Bureau de Contrôle et à l'entreprise concerné par une co-activité.

- Tous matériaux et matériels posés par l'entreprise et n'ayant pas été validés au préalable par le Maître d'Œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage pourront s'ils ne conviennent pas se voir être refusés et déposés sans que l'entreprise ne puisse contester.



